Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Standortadresse: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Postadresse:

Nationalstrassen

Teilprogramm
Sanierung der Wildtierkorridore
Zwischenbilanz Juni 2015

O341-1332

Impressum

Ersteller/in:	Renaud Caron
Verzeichnis / Dateiname:	
Anzahl Seiten:	4 (ohne Beilagen)
Genehmigt am:	8. September 2015
Genehmigt von:	AC I-Ost

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	3
2.	Ziel	3
3.	Vorgehen	3
4.	Ergebnisse	3
5.	Auswertung	3
6.	Beilagen	4
6.1.	Übersichtstabelle	4
6.2.	Übersichtskarte	4

1. Einleitung

In der Vergangenheit wurde vielerorts das grossräumige Vernetzungssystem für terrestrische Wildtiere durch neue Verkehrsachsen, aber auch durch die Ausdehnung der Siedlungen beeinträchtigt bis weitgehend unterbrochen. Um diese Bewegungsachsen zu verbessern oder wiederherzustellen, waren 2001 schweizweit noch 51 überregionale Wildtierkorridore durch wildtierspezifische Bauwerke zu sanieren. Insgesamt 40 davon queren die Nationalstrasse.

Die Sanierung der 40 überregionalen, von der Nationalstrasse zerschnittenen Wildtierkorridore erfolgt:

- aufgrund der UVEK-Richtlinie vom 11. November 2011,
- projektspezifisch, anhand der üblichen bautechnischen Vorgaben des ASTRA,
- im Rahmen von Ausführungsprojekten gemäss Art. 12 der Nationalstrassenverordnung und
- grundsätzlich im Rahmen der Unterhaltsplanung der Nationalstrassen.

2. Ziel

Mittels diesem Teilprogramm "Sanierung der Wildtierkorridore" wird jährlich eine Übersicht zwecks Bilanzierung der Umsetzung erstellt und publiziert.

3. Vorgehen

Die Zwischenbilanz zum Teilprogramm "Sanierung der Wildtierkorridore" wird jeweils im Juni gezogen. Dazu reichen die Infrastruktur-Filialen des ASTRA die Angaben an die Fachunterstützung der Zentrale des ASTRA ein, welche die Ergebnisse dann zusammenstellt, nach Bedarf auswertet und kommuniziert.

Bestandteil des Teilprogramms "Sanierung der Wildtierkorridore" sind alle 40 die Nationalstrasse querenden Wildtierkorridore, unabhängig davon, ob es sich um Netzvollendung oder Ausbau handelt.

Die Ermittlung der Kosten berücksichtigt Bau, Landerwerb, Honorare, Unvorhergesehenes und MwSt. für alle Bauteile, welche für die Funktion der zu sanierenden Wildtierkorridore benötigt werden.

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Erhebung per Juni 2015 können der angehängten Übersichtstabelle (Beilage 6.1) und -karte (Beilage 6.2) zum Sanierungsprogramm der Wildtierkorridore entnommen werden.

Zur Verbesserung des Informationsniveaus und zur Schaffung mehr Klarheit wurden neu in der Liste die Planungs- und Realisierungstermine hinzugefügt, sowie Angaben zur Projektart (Einzelmassnahme oder UPlaNS).

Der Nachvollziehbarkeit halber werden die 3 gestrichenen Objekte, welche aber durch 3 anderen ersetzt worden sind, in der Tabelle beibehalten.

5. Auswertung

Die Ergebnisse der Erhebung per Juni 2015 können folgendermassen kommentiert werden:

- Ein Viertel der Wildtierkorridore ist saniert oder in Realisierung;
- Zirca ein Drittel der Wildtierkorridore befindet sich in einer Projektierungsphase;
- Die Zahl der noch nicht gestarteten Projekte ist seit letztem Jahr quasi unverändert geblieben (etwas weniger als die Hälfte der Projekte);

- Die Kosten betragen durchschnittlich ca. CHF 5.7 Mio. je Bauwerk. Damit belaufen sich die geschätzten Gesamtkosten des Teilprogramms auf CHF 228 Mio.

6. Beilagen

6.1. Übersichtstabelle

6.2. Übersichtskarte

Sanierung der 40 Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung - Massnahmen Nationalstrassen
Assainissement des 40 corridors à faune d'importance suprarégionale - Mesures Routes Nationales
Stand 30.06.2015

Domaine Bereich NV / FU	Filiale	No	NS	Coordonnée/situation du passage Koordinaten/Situation	Intervention présumée / désignation de l'objet Geplante Massnahme / Objektbezeichnung	Etat du projet Projektstand						Délai Termin		Type de projet Projektart		Coûts OFROU Kosten ASTRA [CHF] inkl.: Projektierg., Landerw., Realisierg., Unvorg./Div., MWSt.
						assaini saniert	en réalisation in Realisierung	en cours d'étude in Projektierung: AP approuvé AP genehmigt	en cours d'étude in Projektierung: AP en cours AP in Bearbeitung	en cours d'étude in Projektierung: GP / EK en cours GP / EK in Bearbeitung	études pas démarrées Projektierung nicht gestartet	Début études [aaaa] Start Planung [JJJJ]	Début réalisation [aaaa] Start Realisierung [JJJJ]	EM	UPlaNS	
NV	1	JU1.3	N16	580/252; Cornol	Comp. écol.		X									
NV	1	JU3.4	N16	569/251; Courtedoux	PS écologique / PS à faune Le Bôs d'Estai	X										**2.9 Mio.**
FU	1	VD7.2	N1	~~533/159; Mex~~ 534/167; Oulens	PS écologique / PS à faune d'Oulens	X										**5.0 Mio.**
FU	2	VD22.1/VS12	N9	~~566/114~~ 568/116; Bois Noir	PI écologique / Pont sur St-Barthélémy - Passage à faune		X									
FU	2	BE4	N1	590/202; Mühleberg-Frauenkappelen	Wildtierüberführung				X			2014	2017	X		**5.0 Mio.**
FU	2	BE11a	N6	611/184; Kiesen	Wildtierunterführung				X			2012	2017		X	**8.0 Mio.**
FU	3	AG1	N3	634/266; Möhlin-Wallbach	Wildtierüberführung				X			2014	2020		X	**5.5 Mio.**
FU	3	AG6	N1	650/248; Rohr-Hunzenschwil	Wildtierüberführung Rynetel				X			2013	2018		X	**7.4 Mio.**
FU	3	AG17/SO31	N1	638/241; Oftringen	Gestalterische Aufwertung der bestehenden Brücken und Durchlässe						X	2015	2020		X	
FU	3	BE9/SO6	N1	615/231; Wangen an der Aare	Wildtierunterführung				X			2014	2022		X	**7.9 Mio.**
FU	3	BL11	N2	628/253; Tenniken	Wildtierunterführung				X			2013	2019		X	**10.0 Mio.**
FU	3	LU2	N2	660/220; Neuenkirch-Sempach	Wildtierüberführung				X			2014	2019	X		**5.2 Mio.**
FU	3	LU5	N2	640/230; Langnau-Reiden	Wildtierüberführung				X			2014	2019		X	**5.0 Mio.**
FU	3	LU12	N2	647/228; Knutwil-Sursee	Wildtierunterführung				X			2014	2018		X	**5.0 Mio.**
FU	3	OW2	N8	663/198; Alpnach	Wildtierüberführung						X	2015	2020		X	
FU	3	SO3	N1	612/222 Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen	Wildtierüberführung						X	2016	2021	X		
FU	3	SO9	N1	623/239; Oberbuchsiten	Wildtierüberführung				X			2014	2022		X	**14.9 Mio.**
FU	3	SZ5	N4	~~685~~ 686/211; ~~Arth~~ Goldau	Wildtierüberführung				X			2014	2020		X	**7.0 Mio.**
~~FU~~	~~3~~	~~SZ6~~ → F4: SG27/SZ11	~~N4~~	~~691/203; Morschach~~	~~Wildtierüberführung~~											
FU	3	UR1	N2	~~691/188~~ 693/184; Erstfeld	Wildtierunterführung / UF Bielenhof	X										**6.4 Mio.**
FU	3	ZG6	N4	676/220; Rotkreuz-Risch	Wildtierüberführung						X	2015	2020		X	
FU	4	GL6	N3	725/220; Linth	Wildtierüberführung						X	2018	2023	X		
FU	4	GL7/SG2/SZ7	N3	718/225; Reichenburg	Wildtierunterführung / Wilddurchlass Hänggelgiessen	X										**6.0 Mio.**
FU	~~4~~	~~GR1/SG5~~ → F4: GR20/SG26	N13	759/206; Bad Ragaz; Landquart - Maienfeld	Wildtierüberführung											
FU	4	GR20/SG26	N13	756/210 Bad Ragaz-Fläsch	Wildtierüberführung						X				X	
FU	4	SG4	N3	747/214; Mels	Wildtierüberführung						X	2020	2029		X	
FU	4	SG6	N13	754/215; Sargans-Trübbach	Wildtierunterführung / Schollberg - Fläscherberg	X										**0.8 Mio.**
FU	4	SG7	N13	758/219; Trübbach-Wartau	Wildtierüberführung						X	2017	2025		X	
FU	4	SG8	N13	755/230; Vaduz	Wildtierüberführung						X	2016	2023		X	
FU	4	SG9	N13	~~759~~ 758/238; Sennwald	Wildtierunterführung / Steinbruch Büchel	X										**0.5 Mio.**
FU	4	SG19	N1	726/258; Wil-Uzwil	Wildtierüberführung						X	2023	2031		X	
FU	4	SG24	N1	730/255; Uzwil-Gossau	Wildtierüberführung						X	2025	2033		X	
FU	4	SG27/SZ11	N3	712/228 Wägital-Buechberg (SZ) - Kaltbrunn (SG)	Wildtierüberführung						X	2017	2025		X	
FU	4	SH8	N4	689/288; Schaffhausen	Wildtierüberführung						X			X		
FU	4	ZH14	N4	690/279; Benken	Wildtierunterführung	X										**in Erarbeitung**
FU	4	ZH18	N1	703/267; Attikon	Wildtierüberführung						X				X	
FU	4	ZH20	N1	696/258; Effretikon-Winterthur	Wildtierüberführung						X	2023	2030		X	
FU	4	ZH21	N1	692/253; Bassersdorf	Wildtierüberführung						X	2019	2026		X	
FU	5	GR6	N28	769/205; Fanas; Grüsch-Schiers	Wildtierüberführung					X		2015	2024	X		**8.0 Mio.**
FU	5	GR11/TI20	N13	728/121; S.Vittore-Lumino	PI écologique				X			2015	2022	X		**7.0 Mio.**
FU	5	TI9	N2	717/135; Biasca	Aménagement					X		2015	2020	X		**0.9 Mio.**
FU	5	TI15-19	N2	722/124; Claro	Aménagement		X							X	X	**1.3 Mio.**
~~FU~~	~~5~~	~~TI29/30~~ → F3: SO3	~~N2~~	~~714/104; Sigirino~~	~~PS écologique~~											
					Total:	**7**	**3**	**0**	**12**	**2**	**16**			**9**	**23**	**119.7 Mio.**
					Σ =	**40**										

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Sanierung der Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung - Massnahmen Nationalstrassen

N

Legende

saniert (7)

in Realisierung (3)

AP genehmigt (0)

AP in Bearbeitung (12)

GP / EK in Bearbeitung (2)

Projektierung nicht gestartet (16)

Schaffhausen
Schaffhausen
Benken
Kreuzlingen
N7
N4
Attikon
N1
Effretikon-Winterthur
Winterthur
N1
Wil-Uzwil
Uzwil-Gossau
St. Margrethen
St. Gallen
Bassersdorf
Zürich
Basel
Möhlin-Wallbach
N3
Sissach
N2
Tenniken
Aarau
Rohr-Hunzenschwil
Courtedoux
Cornol
Delémont
N16
Oftringen
N1
Oberbuchsiten
N1
Solothurn
N5
Wangen an der Aare
Langnau-Reiden
Knutwil-Sursee
N14
N2
Neuenkirch-Sempach
Heinrichswil-Winistorf-Obergerlafingen
Biel
N1
Filiale Winterthur
N4
Wägital-Buechberg (SZ) - Kaltbrunn (SG)
Uznach
Reichenburg
N3
Linth
N13
Sennwald
Vaduz
Trübbach-Wartau
Sargans
Sargans-Trübbach
Mels
Bad Ragaz-Fläsch
Fanas; Grüsch-Schiers
Zug
Rotkreuz-Risch
Luzern
Goldau
N4
Schwyz
Filiale Zofingen
Neuchâtel
N5
Mühleberg-Frauenkappelen
Bern
N1
Alpnach
Sarnen
N8
Erstfeld
Amsteg
Kiesen
Thun
N6
N28
Chur
Filiale Estavayer-le-Lac
Yverdon-les-Bains
Fribourg
N9
Oulens
N1
N12
Lausanne
Vevey
N1
Filiale Thun
Filiale Bellinzona
Gotthard-Strassentunnel
N13
N2
San Bernardino
Biasca
N9
Brig
Sierre
Sion
Claro
S.Vittore-Lumino
N2
Bellinzona
Bois Noir
Simplon
Genève
Lugano
Chiasso

0 5 10 20 30 40 km

Stand: September 2015

Car-Lil, 18.09.2015